



“REABILITAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZONA ORAȘULUI BISTRIȚA”



15.10.2008

STADIUL REALIZĂRII LUCRĂRILOR ÎN CADRUL COMPONENTEI B A MĂSURII ISPA BISTRIȚA PÂNĂ LA DATA DE 30.09.2008

În spiritul informării exacte asupra stadiului lucrărilor efectuate prin proiectul ISPA gestionat de către AQUABIS, vă prezentăm alăturat această situație, așa cum reiese din rapoartele întocmite de către firma constructoare, SC Hidroconstrucția SA.

Așa cum am precizat și în raportările noastre anterioare, astfel de informații se vor face periodic în scopul unei informații reale și obiective în ceea ce privește lucrările desfășurate în cadrul acestui proiect, dar pentru orice alte întrebări, Unitatea de Implementare a Proiectului din cadrul AQUABIS, vă stă la dispoziție. O bună colaborare cu mass-media locală nu poate fi decât benefică tuturor părților și AQUABIS va face tot ce se poate ca această colaborare să existe și să funcționeze, lucru care, credem noi, până acum s-a și întâmplat.

Menționăm că proiectul a fost înaintat aprobării Comisiei Europene într-o formă tehnică definită, iar ulterior, datorită faptului că pe unele străzi au fost deja executate rețele, din lungimile respective, au fost incluse alte străzi, în funcție de numărul beneficiarilor de pe străzile respective. Orice solicitări ulterioare de includere în realizarea de lucrări se vor putea lua în considerare în măsura în care se vor face economii de lungimi de conducte și în funcție de numărul locuitorilor care ar urma să beneficieze de aceste lucrări.

Trebuie menționat că, pentru o lucrare de asemenea anvergură - peste 250 km de rețele de alimentare cu apă și canalizare, plus toate accesoriile acestora, adică stații de hidrofoare, cămine, hidranți, stații de pompare ape uzate, regulatoare de presiune, rezervoare, supratraversări- SC Hidroconstrucția SA are numeroși subcontractanți, dar, potrivit contractului, doar subcontractanții majori (peste 1% din valoarea contractului) trebuie să aibă aprobarea beneficiarului final. Astfel de situație este cea a firmei SKE Group Romania SRL, care va executa în cadrul contractului lucrări de construire rezervoare și stații de pompare. Relația contractuală pentru aceste subcontractări se desfășoară doar între SC HIDROCONSTRUCȚIA SA și firmele de construcții cărora contractorul le-a subcontractat lucrări, AQUABIS având relații doar cu SC HIDROCONSTRUCȚIA SA, ca semnatar al contractului de lucrări, prin intermediul INGINERULUI (termen care desemnează firma de consultanță).

În ceea ce privește mecanismul financiar care gestionează plățile din cadrul contractului, trebuie să precizăm următoarele:

- Organismul Intermediar (Oficiul de Plăți și Contractare PHARE) **ordonează și efectuează plățile** în numele și pentru beneficiarul final către **contractori** (în cazul nostru SC Hidroconstrucția SA) din surse ISPA, BEI și alte surse de cofinanțare în baza facturilor autorizate la plată de către beneficiarul final;



“REABILITAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZONA ORAȘULUI BISTRIȚA”



- Beneficiarul Final trebuie să se asigure că plățile din ISPA și co-finanțarea eligibilă sunt efectuate numai pentru cheltuieli care respectă prevederile privind eligibilitatea cheltuielilor în cadrul proiectelor finanțate din ex-ISPA;
- Activitățile desfășurate de către beneficiarul final sunt supuse controlului reprezentanților Comisiei Europene, ai Curții de Conturi Europene, auditorilor externi contractați de Comisia Europeană, Autorității de Management, Autorității de Plată, Autorității de Audit.

Până la sfârșitul lunii septembrie, din suma totală a contractului au fost efectuate plăți în valoare de 5 782 266,86 euro dintr-un total cuprins în contract de 24 795 412 euro.

Situația lucrărilor realizate până la sfârșitul lunii septembrie 2008 se prezenta în felul următor:

- 70 117 m reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă;
- 55 128 m extindere rețele de canalizare.

Altfel spus, față de un total programat de realizare a lucrărilor incluse în contract de 42,44 %, până la sfârșitul lunii septembrie 2008 a fost realizat un procent de aproximativ 40%, rezultând o întârziere a lucrărilor într-un procent de aproximativ 2%.

Ca și în perioada precedentă, se lucrează pe 54 de fronturi, concomitent pe 3-4 străzi din tranșa autorizată, astfel:

- Echipe specializate pentru instalații,
- Echipe pentru montaj branșamente,
- Echipe de sudură HDPE, montaj cămine apă și canalizare, vane, hidranți,
- Săpători (prestatori servicii).

Cele 54 formații de lucru, formate din câte 10-12 muncitori, efectuează următoarele tipuri de lucrări:

- Decopertarea tramei stradale,
- Săpătura,
- Așternere pat nisip în șanț,
- Montajul conductei în șanț și execuția de branșamente sau racorduri la canalizare,
- Umplerea săpăturilor, și compactarea terenului,
- Refacerea suprafețelor afectate de lucrări la starea inițială.

În ceea ce privește echipamentele, sunt mobilizate următoarele: 54 buldo-excavatoare, 33 autobasculante, 19 autocarosate 3,5 to, 20 seturi aparate de sudura HDPE, 42 pompe de apă, 18 motocompresoare, 54 maiuri mecanice, cilindri de compactare.



“REABILITAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZONA ORAȘULUI BISTRIȚA”



Execuția lucrărilor este programată și autorizată pentru grupuri de străzi, puncte de lucru pentru sistemul de alimentare cu apă și puncte de lucru pentru sistemul de canalizare iar lucrările vor fi desfășurate concomitent. Pentru canalizare se vor folosi cămine prefabricate ecologice iar pentru alimentarea cu apă se vor folosi cămine monolite. Adâncimea șanțurilor pentru sistemul de canalizare este între 2 și 5 m, cu media de 3,5 m.

Beneficiarul final se confruntă în ultima vreme cu un număr mare de reclamații referitoare la situațiile de pe fronturile de lucru. Procedura urmată în cazul acestora este de preluare a reclamațiilor scrise, înaintarea acestora către Inginer și Contractor, care vor lua măsurile necesare pentru a identifica și lua măsuri de remediere a problemelor.

AQUABIS, în calitate de beneficiar final, este cea mai interesată parte ca aceste lucrări să fie executate la un nivel calitativ corespunzător, având în vedere că exploatarea ulterioară depinde de acest lucru. Constructorul este, la rândul său, interesat ca aceste lucrări să fie corespunzătoare pentru că preluarea străzilor declarate ca finalizate nu se face de către beneficiar decât la o finalizare corespunzătoare. Mai mult, după terminarea lucrărilor pe o perioadă de un an, orice defecțiuni raportate și neremediate, pot duce la blocarea garanției de bună execuție pentru aceste lucrări (o sumă reprezentând 2,5% din totalul contractului).

Dincolo de acestea, suntem conștienți că aceste reclamații sunt, de multe ori îndreptățite și atât AQUABIS, cât și Inginerul și contractorul fac tot ceea ce se poate ca să remedieze situațiile neplăcute apărute și pentru a minimaliza impactul asupra locuitorilor din zonele implicate.

Așa cum am menționat și anterior, având în vedere numărul mare de subcontractanți, a căror calificare profesională nu poate fi întotdeauna probată, există posibilitatea ca între unele străzi să existe diferențe de calitate și timp de execuție a lucrărilor, în final însă străzile sunt predate de către contractor către beneficiar după aceleași standarde.

Alăturat vă comunicăm, pe localități, străzile pe care au fost terminate lucrările. Raportarea ca terminate înseamnă de fapt că au fost executate lucrările, pentru că, în afara cazurilor de reabilitare și a cazurilor de extindere rețele de alimentare cu apă pe porțiuni mici, unde există posibilitatea de conectare la rețelele deja existente, preluarea de către o comisie și punerea în funcțiune se vor face doar la finalizarea lucrărilor, când se va face și verificarea stării tehnice a execuției (în mod special rețelele de canalizare vor fi verificate cu un echipament special).

STRĂZI PE CARE S-AU TERMINAT LUCRĂRILE

Bistrița – Reabilitarea rețelei de apă

- Garoafei, Clopoșeilor, Castanului, Violetelor, Solomon Haliță, O. Goga, Independenței, Împăratul Traian, Rodnei, Pietrosul, Valer Braniște, Sigmirului,



“REABILITAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZONA ORAȘULUI BISTRIȚA”



Strâmba, Libertății, Drumul Cetății, zona Avicola, Valea Căstăilor, Tănase Tudoran, Valea Budacului.

Bistrița – Extinderea rețelei de apă

- Bastionului, Remus Cristian Bucur, Cascadei, Valea Budacului 1 și 2, Drumul Ghinzii, Compozitorilor, Dinu Lipatti, George Enescu, Simfoniei, Ion Perlea, Tiberiu Brediceanu, Str. Nr. 6, nr. 7, Aleea Trandafirilor.

Bistrita Bârgăului– Extinderea rețelei de apă

- Tapițerilor.

Prundu Bârgăului– Extinderea rețelei de apă

- Brujeni 3.

Mijlocenii Bârgăului– Extinderea rețelei de apă

- Cotenilor 1, Cotenilor 2, Lui Cosuta, Someșanilor, FN 1, Cobor.

Livezile– Extinderea rețelei de apă

- Șes Mic, Șes Mare, Dorolei.

EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE

Bistrita Bârgăului

- Tapițerilor, DJ 173 A-strada 1, DJ 173 A-strada 2.

Prundu Bârgăului

- Martirilor, Meseriașilor.

Pe lângă străzile raportate ca având lucrările finalizate, în lucru, în diferite stadii de finalizare sunt numeroase alte străzi.

Pentru întrebări legate de proiectul ISPA, vă rugăm să vă adresați Unității de Implementare a Proiectului din cadrul AQUABIS, nr. de telefon 0263 214014, e-mail piu.aquabis@karma.ro