



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor



Instrumente Structurale  
2007-2013

## comunicat de presă

21.03.2014

### SC AQUABIS SA – bilanț al proiectului major finanțat din Fondul de Coeziune de Ziua Mondială a Apei

Ziua Mondială a Apei este o zi în care apa este elementul celebrat atât de către instituțiile cu responsabilități în gestionarea resurselor de apă cât și de către utilizatorii direcți.

Așa cum și-a obișnuit deja consumatorii, SC AQUABIS SA continuă cu sărbătorirea acestui eveniment printr-o “Zi a porților deschise”. Elevii școlilor din municipiul Bistrița sunt așteptați la Stația de Tratare a Apei sau la Stația de Epurare, unde le sunt prezentate procesele de tratare a apei pentru potabilizare și cel de epurare a apelor uzate.

Prin proiectul „*Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud*”, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu, SC AQUABIS SA, în calitate sa de Operator Regional, continuă eforturile de a extinde serviciile oferite - alimentare cu apă, canalizare și epurare ape uzate, către un număr tot mai mare de consumatori și de asigurare a acestor servicii la standardele naționale și comunitare în domeniu.

În procesul de implementare a acestui proiect, stadiul lucrărilor este după cum urmează:

a) Contractul de lucrări nr 1- Reabilitare rețele de distribuție apă și canalizare în Municipiul Bistrița, rețele de distribuție apă și aducțiuni în localitățile din SZAA Bistrița- contractor SC Serbis SA. Până în prezent s-au realizat următoarele:

- 4,587 km rețele de distribuție a apei reabilite,
- 1,405 km rețele de canalizare reabilite,
- 23 racorduri de canalizare reabilite,
- 218 branșamente de apă reabilite,
- 1082 branșamente de apă noi,
- 2 rezervoare de apă realizate în proporție de 98,31%.

Exprimat procentual, stadiul fizic al lucrărilor este de 58%.

b) Contractul de lucrări nr 2- Stație de epurare apă uzată și colectoare de transfer pentru clusterelor Bistrița, Beclean, Salva, Sângeorz-Băi- contractor Asocieria SC Hidrocanal SRL și Von Roll Bhu Umwelttechnik GMBH. În cadrul contractului se lucrează în prezent pe colectorul Năsăud- Salva.

Exprimat procentual, stadiul fizic al lucrărilor este de 2,58%.

c) Contractul de lucrări nr 3- Reabilitare și extindere conducte de transport și aducțiuni apă potabilă în sistemul zonal de alimentare cu apă Bistrița- contractor SC Hidroconstrucția SA. Până în prezent s-au realizat următoarele:

- 31,356 km conducte de aducțiune a apei,
- 2,934 km conducte de aducțiune reabilite,
- 4 rezervoare de apă noi.

Exprimat procentual, stadiul fizic al lucrărilor este de 49,63%.

d) Contractul de lucrări nr 3/1- Reabilitare și extindere conducte de transport și aducțiuni apă potabilă în sistemul zonal de alimentare cu apă Bistrița- Reabilitare conducta magistrală Bistrița- Crainimăt - contractor SC Hidroconstrucția SA. Până în prezent s-au realizat 4,912 km conducte de aducțiune a apei reabilite.

Exprimat procentual, stadiul fizic al lucrărilor este de 48,03%.

e) Contractul de lucrări nr 4- Extindere rețele de distribuție a apei și canalizare în aria de deservire Beclean- contractor SC Serbis SA. Până în prezent s-au realizat următoarele:

- 5,996 km extindere rețele de canalizare,
- 306 racorduri de canalizare noi.

Exprimat procentual, stadiul fizic al lucrărilor este de 15,01%.

f) Contractul de lucrări nr 5- Stație de Tratare nouă pentru localitatea Beclean-contractor Asocierea SC CML Ro SRL& AQUA RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE SA,Barcelona. Până în prezent s-a realizat și preluat Stația de Tratare Beclean și au mai rămas de realizat lucrări de demolare a construcțiilor vechi.

Exprimat procentual, stadiul fizic al lucrărilor este de 98,2%.

g) Contractul de lucrări nr 7- Extindere rețele de distribuție a apei, canalizare și stație de epurare în Feldru- contractor Asocierea -Mis Grup SRL și -AQUA RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE SA -Allplan Proiect SRL. Până în prezent s-au realizat următoarele:

- 2,000 km extindere rețele de distribuție apă potabilă,
- 4,693 km extindere rețele de canalizare,
- 420 racorduri de canalizare,
- 120 branșamente de apă,
- 22% din lucrările la stație de epurare sunt finalizate.

Exprimat procentual, stadiul fizic al lucrărilor este de 42,01%.

h) Contractele de servicii, în număr de trei, sunt semnate și în desfășurare.

Desfășurarea lucrărilor în cadrul proiectului duce, în mod inevitabil, la multiple neajunsuri, pentru care SC AQUABIS SA face apel la înțelegerea locuitorilor din zonele afectate de lucrări. Toate părțile implicate fac tot posibilul de a reduce impactul negativ și, în numele tuturor, SC AQUABIS SA cere scuze populației.

În mod particular, în cazul executării lucrărilor de reabilitare a conductelor de aducțiune la nivelul mun. Bistrița, orice situație neprevăzută în realizarea acestor lucrări ar putea duce la întreruperea furnizării apei potabile unui număr însemnat de locuitori.

SC AQUABIS SA își exprimă speranța că, bucurându-se de răbdarea și înțelegerea locuitorilor se va ajunge la finalizarea cu succes a proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune.

Pentru întrebări legate de proiect, vă rugăm să vă adresați Unității de Implementare a Proiectului din cadrul AQUABIS, nr. de telefon 0263 214014 sau e-mail [uip@aquabis.ro](mailto:uip@aquabis.ro)

