



UNIUNEA
EUROPEANĂ



GUVERNUL
ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor



Instrumente Structurale
2007-2013

Informare de presă

16.07.2014

Stadiul lucrărilor din cadrul proiectului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud”

În vederea unei informări corecte și la zi a stadiului proiectului major finanțat din Fondul de Coeziune implementat de SC AQUABIS SA, vă prezentăm mai jos stadiul proiectului la data de 30.06.2014.

La data semnării contractului de finanțare pentru acest proiect (contract având nr 101381/22.03.2010), valoarea totală a proiectului a fost de 344.328.828 lei. Sursele de finanțare erau după cum urmează: 265.021.291 lei- grantul din Fondul de Coeziune, 40.532.668 lei- subvenția de la bugetul de stat, 6.235.795 lei- subvenție de la bugetul local și 32.539.074 lei- asigurați de către SC AQUABIS SA, printr-un credit de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare.

Pe parcursul implementării proiectului, ca urmare a faptului că valoarea cu care s-au semnat contractele din cadrul proiectului a fost sub valoarea inițial estimată, s-a încheiat un act adițional la contractul de finanțare prin care a fost diminuată valoarea totală a proiectului la 291.046.487 lei.

De asemenea, la data semnării, proiectul era prevăzut a se finaliza la data de 31.12.2013, această dată fiind însă modificată printr-un alt act adițional la contractul de finanțare, noul termen de finalizare a proiectului fiind 31.12.2015.

Detaliile asupra contractelor proiectului precum și stadiul fizic și financiar pe fiecare dintre acestea sunt după cum urmează:

A. Contractele de servicii

1. Contractul de asistență tehnică pentru managementul proiectului
 - contractant: SC Aecom Ingineria SRL,
 - valoarea contractului: 8.813.514,96 lei,
 - stadiul fizic: 85,61%,
 - sume plătite: 7.114.235,59 lei.
2. Contractul de asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor
 - contractant: Eptisa Romania SRL & Eptisa Servicios de Ingenieria SL Spania,
 - valoarea contractului: 10.268.895 lei,
 - stadiul fizic: 44,44%,
 - sume plătite: 4.135.318,25 lei.
3. Contractul pentru auditul proiectului
 - contractant: SC BDO Audit SRL,
 - valoarea contractului: 175.002 lei,
 - stadiul fizic: 42,86%,

- sume plătite: 70.000 lei.

B. Contractele de lucrări

1. Contractul de lucrări nr 1- Reabilitare rețele de distribuție apă și canalizare în Municipiul Bistrița, rețele de distribuție apă și aducțiuni în localitățile din SZAA Bistrița

- contractant: SC Serbis SRL,

- valoarea contractului: 24.315.759, 93 lei,

- stadiul fizic: 48,39%,

- sume plătite: 9,750,023.97 lei.

În cadrul acestui contract s-au realizat până în prezent următoarele:

- extindere conducte aducțiune- 5, 226 km,

- extindere rețele de distribuție- 38,381 km,

- reabilitare rețele de distribuție- 4,402 km.

2. Contractul de lucrări 2- Stații de epurare apă uzată și colectoare de transfer pentru clusterelor Bistrița, Beclean, Salva, Sîngeorz-Băi

- contractant: Asocieria Hidrocanal SRL (lider) și Von Roll BHU Umwelttechnik GMBH (asociat),

- valoarea contractului: 73.511.468 lei,

- stadiul fizic: 2,58%,

- sume plătite: 8.775.634,55 lei.

În cadrul acestui contract se desfășoară în prezent lucrări la colectorul Salva - Năsăud.

3. Contractul de lucrări nr 3- Reabilitare și extindere conducte de transport și aducțiuni apă potabilă în sistemul zonal de alimentare cu apă Bistrița

- contractant: SC Hidroconstrucția SA,

- valoarea contractului: 27.687.037,03 lei,

- stadiul fizic: 44,29%,

- sume plătite: 12.450.157,50 lei.

În cadrul acestui contract s-au realizat până în prezent următoarele:

- extindere conducte aducțiune- 31,356 km,

- reabilitare conducte aducțiune – 2,099 km,

- 4 rezervoare apă potabilă noi.

4. Contractul de lucrări nr 3/1- Reabilitare și extindere conducte de transport și aducțiuni apă potabilă în sistemul zonal de alimentare cu apă Bistrița - Reabilitare conductă magistrală Bistrița- Crainimăt

- contractant: SC Hidroconstrucția SA,

- valoarea contractului: 6.398.295,12 lei,

- stadiul fizic: 38,91%,

- sume plătite: 1,749,259.92 lei.

În cadrul acestui contract s-a realizat până în prezent reabilitarea conductelor de aducțiune pe o lungime de 3,979 km.

5. Contractul de lucrări nr 4- Extindere rețele de distribuție a apei și canalizare în aria de deservire Beclean

- contractant: SC Serbis SRL,

- valoarea contractului: 15.921.810,01 lei,

- stadiul fizic: 15,01 %,

- sume plătite: 3.878.708,60 lei.

În cadrul acestui contract s-a realizat până în prezent extinderea rețelelor de canalizare pe o lungime de 5,996 km.

6. Contractul de lucrări nr 5- Stație de Tratare nouă pentru localitatea Beclean
- contractant: CML.RO SRL & Aqua Residuos Y Medio Ambiente SA, Barcelona,
- valoarea contractului: 21.670.805,86 lei,
- stadiul fizic: 98,2 %,
- sume plătite: 17.532.801,14 lei.

În cadrul acestui contract s-a finalizat construirea stației de tratare, fiind în derulare lucrările de demolare pe amplasament.

7. Contractul de lucrări nr 6- Reabilitare și extindere rețele de distribuție a apei și canalizare în localitățile Năsăud, Salva, Sîngeorz-Băi și Maieru; Aducțiuni apă potabilă pentru localitățile Rebra-Năsăud și Maieru

În perioada imediat următoare se va semna contractul pentru aceste lucrări, societatea revenind atunci cu detalii asupra acestuia, printr-un comunicat de presă.

8. Contractul de lucrări nr 7- Extindere rețele de distribuție a apei, canalizare și stație de epurare în Feldru

- contractant: Asociera -Mis Grup SRL (lider) -AQUA RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE SA -Allplan Proiect SRL,
- valoarea contractului: 11.791.819 lei,
- stadiul fizic: 39,64 %,
- sume plătite: 2.495.985,71 lei.

În cadrul acestui contract s-au realizat până în prezent următoarele:

- extindere rețele de canalizare- 4,450 km,
- extindere rețele de distribuție – 2,000 km.

Se lucrează la stația de epurare Feldru.

Populația beneficiară a proiectului este de aproximativ 134.000 locuitori și în urma finalizării, se așteaptă ca un număr de aprox 30.000 locuitori să se conecteze la sistemul de apă uzată și aprox. 18.300 locuitori se vor conecta la sistemul de apă potabilă.

SC AQUABIS SA apreciază în mod deosebit modul în care atât populația și autoritățile locale cât și reprezentanții mass- media au fost alături de companie în procesul de implementare și speră ca la finalizarea proiectului beneficiile aduse de proiect să compenseze toate neajunsurile din timpul realizării lucrărilor.

Persoana de contact: ing. Ion Șandru, Director General, SC AQUABIS SA; Tel: 0263-21.40.14, Fax: 0263-21.66.08, E-mail: office@aquabis.ro

