



“REABILITAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZONA ORAȘULUI BISTRIȚA”



STADIUL REALIZĂRII LUCRĂRILOR ÎN CADRUL MĂSURII ex- ISPA BISTRIȚA PÂNĂ LA DATA DE 31.07.2009

Înainte de a trece la detalierea stadiului lucrărilor din cadrul Măsurii, vă reamintim unele date generale referitoare la aceasta.

Măsura ex-ISPA Bistrița constă din:

- un contract de *Asistență Tehnică și Supervizare Lucrări*, semnat în martie, 2006, cu firma EPTISA Projectos Internacionales. Valoarea contractului este de 1 689 998 euro.
- un contract pentru componenta *Reabilitarea facilităților de tratare a apei*- Componenta A, semnat în luna octombrie a anului 2008 (acest contract fiind unul de tip proiectare-execuție), contractor fiind consorțiul format din **SC Hidroconstrucția SA și SC ELSACO ELECTRONIC SRL**. Valoarea contractului este de 2 670 412 euro.
- un contract pentru componenta *Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă potabilă și canalizare*- Componenta B, semnat în luna septembrie, 2007 (contract de execuție lucrări), contractor fiind consorțiul format din **SC Hidroconstrucția SA și SKE**. Valoarea contractului este de 24 795 412 euro. În cadrul acestui contract, au mai primit aprobare din partea Inginerului ca subcontractori și SC Record SRL Bistrița pentru realizarea lucrărilor de inginerie civilă pentru rezervoare și stații de pompare și ARL Cluj pentru asfaltarea zonelor carosabile afectate de săpături.

Finanțarea proiectului este astfel asigurată:

- 16 875 000 euro- fonduri europene nerambursabile, prin programul ISPA,
- 5 625 000 euro- împrumut al SC AQUABIS SA de la Banca Europeană de Investiții,
- 6 715 824 euro- de la bugetul de stat, conform OUG nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA.

Subliniem aici participarea Uniunii Europene la finanțarea acestui proiect. Finanțarea comunitară pentru astfel de proiecte de infrastructură de apă-canal are ca scop atingerea unui standard minim european al nivelului de trai din România.

Scopul principal al lucrărilor desfășurate în cadrul acestui proiect de mediu este **protecția calității apei râului Bistrița în amonte de intrarea în cele două Stații de Tratare a Apei pentru potabilizare** (Bistrița și Bistrița-Bârgăului). Acest scop va fi atins prin racordarea locuitorilor situați în zona proiectului la rețele de canalizare, eliminându-se astfel deversările apelor uzate în albia râului.

Beneficiarii direcți ai acestei finanțări, în cazul Măsurii în desfășurare la Bistrița, sunt locuitorii municipiului și ai localităților de pe Valea Bârgăului, nu doar cei din zonele unde se instalează rețele noi ci toți locuitorii alimentați de la Stația de Tratare Bistrița,



“REABILITAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZONA ORAȘULUI BISTRIȚA”



deoarece prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare pe Valea Bârgăului se asigură o calitate mai bună a apei brute (provenită din râul Bistrița) care este tratată pentru potabilizare în Stația de Tratare Bistrița.

Din punct de vedere financiar, până la sfârșitul lunii iulie 2009, au fost efectuate plăți în valoare de:

- 1 339 841,20 euro pentru componenta de Asistență Tehnică,
- 10 637 031,90 euro pentru Componenta B,
- 267 041,22 euro pentru Componenta A.

Din punct de vedere al progresului celor trei contracte, procentual, acesta se rezumă astfel:

- Contractul de Asistență Tehnică: 78% (progresul fiind exprimat ca timp scurs din totalul contractului),
- Componenta A: progres fizic 35% (doar la Stația de Tratare de la Bistrița-Bârgăului),
- Componenta B: progres fizic 73%.

Exprimându-ne prin cifre, putem spune că, până la sfârșitul lunii iulie 2009, au fost realizate următoarele:

- 115 758 m conducte de apă,
- 120 790 m conducte canal,
- 1317 branșamente apă potabilă,
- 144 hidranți,
- 50 traversări pentru apă potabilă,
- 127 cămine apă,
- 1668 racorduri de canal,
- 48 traversări pentru canalizare,
- 2661 cămine de canalizare,
- Lucrări la stații de pompare, rezervoare în procent de cel puțin 50%, mai înapoiate fiind lucrările la acele locații în care proprietatea asupra terenurilor a fost dobândită cu întârziere.

Verificarea calității lucrărilor este efectuată de către experții **Inginerului** (termen care desemnează contractorul Asistenței tehnice și Supervizare Lucrări) și inginerii Unității de Implementare a Proiectului ISPA din cadrul AQUABIS. Conducele de canalizare sunt verificate cu ajutorul unei camere video speciale iar conductele de apă potabilă sunt verificate pe faze determinante.

Preluarea pe porțiuni de lucrări efectuate a început, dar intrarea în funcțiune a acestor rețele se va face doar la finalizarea lucrărilor. Din momentul intrării în funcțiune a acestor rețele va începe perioada de notificare a defectelor, ce se întinde pe durata unui an de zile.

În cadrul proiectului se realizează branșamente preliminare, adică din conductele principale sunt trase conducte (în limita a 5 m liniari) până la limita de proprietate a



“REABILITAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZONA ORAȘULUI BISTRIȚA”



reședințelor din zona unde se desfășoară lucrările. Proprietarii acestor reședințe sunt rugați ca, ulterior executării acestor brânșamente preliminare, să contacteze AQUABIS în scopul întocmirii proiectelor tehnice necesare în scopul racordării la rețelele de alimentare cu apă potabilă și la cele de canalizare. Furnizarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă și de preluare a apelor uzate se face **doar pe baza unui contract** între beneficiari și AQUABIS.

În acest sens, revenim și atragem atenția că **funcționarea acestor rețele se va face doar la finalizarea lucrărilor, la sfârșitul anului 2009**. Excepție fac străzile pe care s-au efectuat lucrări de reabilitare a rețelelor de apă potabilă, a căror funcționare a fost întreruptă strict pe perioada efectuării lucrărilor. Racordarea la aceste rețele se va face astfel, așa cum este prevăzut și în avizele primite de la AQUABIS, doar după intrarea lor în funcțiune.

Pentru întrebări legate de proiectul ISPA, vă rugăm să vă adresați Unității de Implementare a Proiectului din cadrul AQUABIS, nr. de telefon 0263 214014 sau e-mail piu.aquabis@karma.ro